



BURMISTRZ ŻNINA

Żnin, dnia 14 kwietnia 2026 r.

Sz. Pan
Marek Gałazka
Radny Rady Miejskiej
w Żninie



IFZ.0003.1.2026

Odpowiadając na Pana interpelację (przekazaną do Biura Burmistrza w dniu 31 marca 2026 r.) w sprawie udzielenia szczegółowych informacji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Browarowej w Żninie”, poniżej stan realizacji przedmiotowej inwestycji.

1. Na jakim, etapie obecnie znajduje się ww. inwestycja:

Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Browarowej w Żninie”. Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych opracował kompletną dokumentację przetargową, obejmującą w szczególności dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót oraz określił warunki udziału w postępowaniu potencjalnych oferentów.

Dokumentacja ta została przekazana do właściwej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 14 kwietnia 2026 r. wszczęta została procedura wyłonienia wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jakie działania zostały podjęte dotychczas przez Gminę Żnin w przedmiotowym zakresie:

Gmina Żnin zrealizowała dotychczas wszystkie kluczowe etapy przygotowawcze inwestycji, w tym:

- Wdrożenie procedury wyboru wykonawcy na opracowania dokumentacji projektowej w dniu 7 listopada 2024 r.,
- odbiór dokumentacji projektowej w dniu 18 grudnia 2024 r.,
- złożenie dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy (PB-2 zgłoszenie budowy) w dniu 3 stycznia 2025 r.,
- zabezpieczenie formalno-prawnych warunków realizacji zadania, w tym prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- przygotowanie pełnej dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie postępowania przetargowego.
- Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację ww. zadania w dniu 14.04.2026 r.

3. Czy Gmina Żnin podejmowała działania w celu uzyskania dofinansowania:

Gmina Żnin w 2024 r. podjęła działania związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy z zakresu Poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1. LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, przedsięwzięcie 2.2. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Browarowej w Żninie”. Ogłoszenie naboru nr 1/2025 przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa nastąpiło w dniu 15 października 2025 r. (choć wstępnie deklarowano ogłoszenie naboru na przełomie 2024 i 2025). Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 listopada 2025 r. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. W związku z otrzymanym wezwaniem Gmina Żnin w dniu 22 grudnia 2025 r. dokonała uzupełnienia złożonego wniosku. Dniu 7 stycznia 2026 r. Rada LGD uznała, że operacja jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia na wdrażania LSR, tym samym operacja została wybrana do dofinansowania. Aktualnie trwa weryfikacja naboru i wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Jakie dalsze działania planuje Gmina Żnin w zakresie pozyskania środków zewnętrznych:

Gmina Żnin nie przewiduje pozyskania innych dofinansowań na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Browarowej w Żninie". Zgodnie ze wzorem umowy planowanej do zawarcia z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Żnin będzie zobowiązana do niefinansowania kosztów kwalifikowalnych z udziałem innych środków publicznych.

5. Jaki jest przewidywany harmonogram realizacji zadania:

Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od następujących czynników:

- zakończenia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy,
- podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Zakłada się, że realizacja inwestycji nastąpi w II kwartale 2026 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na przełomie czerwca i lipca 2026 r.

Przyjęty harmonogram ma na celu oddanie obiektu do użytkowania w okresie wakacyjnym, co umożliwi jego pełne wykorzystanie przez najmłodszych mieszkańców Gminy Żnin. Realizacja inwestycji w planowanym terminie zapewni możliwość korzystania z powstałej infrastruktury w najbardziej dogodnym okresie, sprzyjającym aktywności rekreacyjnej i integracji społecznej.

Sprawę prowadzi:

Paweł Piekarski –główny specjalista ds. inwestycji i infrastruktury
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
kontakt: 503 950 769 lub (+48) 52 30 31 301, e-mail: p.piekarski@gminaznin.pl

Ł. Kwiatkowski

BURMISTRZ
Łukasz Kwiatkowski

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700–lecia 39 | 88-400 Żnin | tel. +48 52 30 31 301 | www.gminaznin.pl | kontakt@gminaznin.pl